



030000, Актобе обл., Актобе к., Алматы р.,
Заречный-1 т/а, Центральная к, 1/1 т.
төл./факс: 8 (7132) 99-06-71; 99-06-29
e-mail: akt.info@sapaortalygy.kz

03000, Ахтюбинская обл., г. Актобе, р. Алматы
ж/м Заречный-1, ул. Центральная, зд. 1/1
төл./факс: 8 (7132) 99-06-71; 99-06-29
e-mail: akt.info@sapaortalygy.kz

20 ж. « 1 » 07
№ 23-24-470

Директору АОФ ТОО
«Казахавтодор» Амирбекову Е.Е.

Копия (для сведения):

Директору АОФ АО «НК «
ҚазАвтоЖол» Махамбетову М.С.

30.06.2020 года Филиалом РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Актюбинской области проведен выборочный осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ на объекте «Содержание автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару)-Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кзылорду» км 710-526, подрядчик АОФ ТОО «Казахавтодор».

По итогам осмотра выявлены следующие замечания содержания:

1. 701 км, на пешеходном переходе отсутствует дорожный знак 5.16.1 «Пешеходный переход»;
2. 698 км, на пешеходном переходе отсутствует дорожный знак 5.16.1 «Пешеходный переход»;
3. 697 км, при выезде с второстепенной дороги отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» (съезд на родник);
4. 692 км, дорожный знак 5.26 «Наименование объекта» (р. Танирберген) упал;
5. 681 км, деформация обочины в виде образования колеи;
6. 644 км, дорожный знак 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги» не читаем;
7. 638 км, дорожный знак 5.8.5 «Конец полосы» отсутствует;
8. 629 км, размещаемый комплекс дорожных знаков в зоне перекрестка и выполненная схема горизонтальной дорожной разметки противоречат друг другу;
9. 627 км, размещаемый комплекс дорожных знаков в зоне перекрестка и выполненная схема горизонтальной дорожной разметки противоречат друг другу;
10. 605 км, дорожный знак 5.28 «Километровый знак» упал;
11. 601 км, размещаемый комплекс дорожных знаков в зоне перекрестка и выполненная схема горизонтальной дорожной разметки противоречат друг другу.

На основании изложенного, Филиал «Национальный центр качества дорожных активов» по Актюбинской области, руководствуясь требованиями ПР РК 218-29-2016 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» уведомляет Вас принять меры по устранению выявленных замечаний в директивные сроки, установленные НТД.

Также сообщаем, что в ходе выезда выполнен отбор пробы (керна) асфальтобетонного покрытия на 621 км (участок выравнивающего слоя) для испытания в Ведомственной лаборатории. По мере завершения испытаний Вам будет предоставлен протокол испытания.

Информацию об устранении замечаний прошу предоставить в сроки, установленные требованиями статьи 8 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

И.о. Директора

Н.Балгабаев