



030000, Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Алматы р.,
Заречный-1 т/а, Центральная к, 1/1 т
тел./факс: 8 (7132) 99-06-71; 99-06-29
e-mail: akt.info@sapaortaligky.kz

03000, Актыбинская обл., г. Ақтөбе, р. Алматы
ж/м Заречный-1, ул. Центральная, зд. 1/1
тел./факс: 8 (7132) 99-06-71; 99-06-29
e-mail: akt.info@sapaortaligky.kz

20 10 ж. « 4 » септембер
№ 13-24-857

И.О.Руководителю отдела.
ГУ "Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
Ақтөбе"
Ажибаеву М.

Копия: Директору
ТОО "Ерхат Жолдары"
Ермуханову М.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской области сообщает о том, что 01 сентября 2020 года был проведен осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - строительных материалов на объекте Средний ремонт а/д пр.Абылхаир хана от А.Молдагуловой до М.Маметовой, подрядчик ТОО "Ерхат Жолдары"

Отобранные пробы, находящиеся на испытании:

- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 78 3,4 полоса ось;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 5,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 78 1,2 полоса ось;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 5,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 64 4 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 6см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 64 1 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 6см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 58 3 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 6см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 58 2 полоса;

- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1шт (факт 6,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 69 3,4 полоса ось;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1шт (факт 6см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 69 1,2 полоса ось;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 6см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 73 4 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1шт (факт 6,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 73 1 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1шт (факт 6,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 83 3 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1шт (факт 5,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 83 2 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 6см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 87 3,4 полоса ось;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 5,5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 87 1,2 полоса ось;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 5см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 91 4 полоса;
- Керн из щебеноочно-мастичного асфальтобетона, 1 шт (факт 4,7см/проект 5см), пр-кт Абылхаир хана 91 1 полоса;
- Щебеноочно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20, 25кг, пр-кт Абылхаир хана напротив Загса.

Директор

алеев-

Малаев Т.Д.