

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ
ЖӘНЕ ИНФРАКҮРЫЛЫМДЫК ДАМУ
МИНИСТЕРСТВІ АВТОМОБІЛЬ ЖОЛДАРЫ
КОМИТЕТИНІҢ «ҰЛТТЫҚ ЖОЛАКТИВЕРІ
САПАСЫ ОРТАЛЫГЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖУРГЕЗУ
КҮКҮҮНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КЭСПОРНЫ

«ҰЛТТЫҚ ЖОЛАКТИВЕРІ САПАСЫ
ОРТАЛЫГЫ» РМК АҚТОБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛІАЛЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА
ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ» КОМИТЕТА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА
ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФИЛИАЛ РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ»
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030000, Ақтөбे обл., Ақтөбе қ., Адмата р.,
Заречный-1 газ., Центральная к. 1/1 г.
тел. 8 (7132) 99-06-71, 99-06-29
akjollab@mail.ru

030000, Актюбинская обл., г. Актобе, р. Адмата,
жем Заречный-1, у. Центральная, з. 1/1
тел. 8 (7132) 99-06-71, 99-06-29
akjollab@mail.ru

от 24.03.2020 № 23-24-101

Директору
АОФ ТОО "Казахавтодор"
Амирбекову Е.Е.

Копия:
Директору
АОФ АО "НК КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской области сообщает о том, что 26 марта 2020 года был проведен осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ на объекте зимнего содержание ремонт автомобильной дороги "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Кустанай" км 0-234, подрядчик АОФ ТОО "Казахавтодор"

Выявлены следующие дефекты и замечания:

- В настоящее время ведутся работы по заделке продольных и поперечных трещин асфальтобетонного покрытия битумной мастикой с км 60, км 61 однако данные работы ведутся с нарушением технологии производства, не выполняется очистка трещин от излишнего материала грязи, пыли влаги и посторонних предметов металлической щеткой и воздушно тепловым копьем (технологическое оборудование для продувки и просушки). Так же, глубина проникновения мастики в расчищенную трещину должна составлять не менее 20 мм.

Информацию об устранении выявленных дефектов просим предоставить в наш адрес в письменном виде.

Директор

Малаев Т.Д.