

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ
ЖЕҢЕ ИНФРАКУРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ
КОМИТЕТИНІН «УЛТЫҚ ЖОЛАКТИВГЕРІ
САПАСЫ ОРТАЛЫГЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖУРГІЗУ
КҮКҮГҮНДАГЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӨСПОРНЫ

«УЛТЫҚ ЖОЛАКТИВГЕРІ САПАСЫ
ОРТАЛЫГЫ» РМК АКТОБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА
ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ» КОМИТЕТА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА
ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФИЛИАЛ РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ»
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030000, Ақтөбे обл., Ақтөбे қ., Альмын р-
Заречный-1 тау., Центральная 1, 11 к.
тел: 8(7132) 99-06-71, 99-06-29
aktyollab@mail.ru

030000, Акмолинская обл., г. Актобе, р. Альмын,
жм. Заречный-1, у. Центральная, з. 11
тел: 8(7132) 99-06-71, 99-06-29
aktyollab@mail.ru

от 15.04.2020, № 23-24-154

Директору
ТОО "Караганды Жолдары"
Мухажанову А.Б.

Копия: Директору
АОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской области сообщает о том, что 13 апреля 2020 года был проведен осмотр работ на объекте Средний ремонт автомобильной дороги "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 965-990, подрядчик ТОО "Караганды Жолдары"

Выявлены следующие дефекты и замечания:

- На локальных участках дефекты в виде ямочности, сетки трещина км 970 - 6м2, км 971 - 20м2, общей площадью – 26 м2, верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетонного покрытия.

- С км 989-990 дефекты асфальтобетонного покрытия в виде ямы, колея, просадок площадью 16000 м2, что негативно влияет на безопасность движения транспортно-транзитных средств;.

В связи с этим, Вам необходимо устраниить выявленные замечания в кратчайшие сроки, информацию об устранении просим предоставить в наш адрес в письменном виде.

Директор

Малаев Т.Д.

Исп. Бижсанов Т. С.

000303
тел.: 87132990671; 990627